

Réunion Publique D'information

Présentation du PROJET D'AMENAGEMENT DE
LA VALLEE DE LA SAULDRE.

Mercredi 15 Mars 2023

Sommaire:

- Contexte et Objectifs page 3
- Prérequis et impératifs pages 4 et 5
- Travaux réalisés et EC pages 6 et 7
- Plan global de la vallée Page 8
- Actions restantes page 9
- Questions / Réponses page 10

Contexte et Objectifs:


- Désimperméabiliser au maximum la vallée
- Positionner la zone guinguette à proximité de la Sauldre
- Renouveler les canalisations des fluides et électrique pour améliorer la gestion et l'utilisation des 3 X 36KW lors des festivités.
- Proposer une zone détente près de la guinguette avec possibilité d'accueillir du mobilier urbain.
- Aménager toute la zone entre le chemin d'accès et la Sauldre (partie sud) avec la réalisation d'un sentier piétonnier pour l'accès à la passerelle.

LOT 1 – VRD , CLEMENT TP DE SOLOGNE , Conducteur : Stéphane CORDONET

LOT 2 – ESPACES VERTS , SARL Franck RENIER , Conducteur : Martial BILLAUD

Prérequis :

- suite à la déconstruction de la buvette, investissement d'un conteneur pour accueillir toutes les manifestations des associations au niveau de la vallée



Impératifs :


- Avoir la zone du boudrome, d'ici la fin Mars, en état pour les compétitions à venir.
- Avoir une liaison piétonne jusqu'à la passerelle pour accéder à l'aire de jeux et au centre ville.

Travaux réalisés:

- Abattage des arbres (27 arbres) avec dessouchage
- Suppression des zones imperméables (muret et dalle ciment)
- Démolition de la buvette
- Changement des éclairages au niveau du boulodrome → passage en led et rénovation des canalisations et armoires électriques.
- Repositionnement des arrivées d'eau potable et eau usée.

Travaux EC:

- Réalisation des coffrets, canalisations électriques pour alimentation du futur conteneur, mise aux normes du tableau électrique du boulodrome couvert, positionnement de deux points électriques pour la future guinguette.
- Déplacer le conteneur à verres et les poubelles vers la zone nord (Ex CLC)



Zone Conteneur à verres
à confirmer avec
SMICTOM

Conteneur buvette

Barnum 16x8

Sanitaire

Démolition
buvette, dalle et
murs

Zone travaux
lot1 et2

Passerelle

Aire de jeux

Actions restantes:

Actions	Porteurs de l'action	11è/23 13 au 17 /03	12è/23 20 au 24/03	13è/23 27 au 31/03	14è/23 03 au 07/04	15è/23 10 au 14/04	16è/23 17 au 21/04	17è/23 24 au 28/04
1) - Livraison du conteneur - Mise en place du Barnum	BOX'INNOV Services techniques			↑	↑			
2) Travaux lot 1 « VRD »	CLEMENT TP DE SOLOGNE	[Barre de planification]						
3) Travaux lot 2 « Espace vert »	SARL Franck RENIER			[Barre de planification]				
4) Travaux électricité, eau potable et eau usée	Services techniques + CITEOS	[Barre de planification]						
5) Fin des travaux						Date butoir 15 Mai 2023		

Questions / Réponses